

Slutredovisningar kvartal 2-3 2011

Nr	Objekt	Anvisningar	Belopp	Över/underskott
0827	Energibesparing Tånnö skola	Enerigeffektiverign bud 09	700 000	
		Övergripande fast. Underh.	2 100 000	
			2 800 000	
		Slutredovisning	2 838 089	- 38 089
0096	Spolpump Ljusseveka vv	TN § 258, 2007	600 000	
			600 000	
		Slutredovisning	423 300	176 700
0828	Ventilation Västhorja försk	Övergripande fast. Underh.	595 370	
			595 370	
		Slutredovisning	595 370	-
0840	Energibesparing Västhorja förskola	Enerigeffektiverign bud 10	200 000	
		Övergripande fast. Underh.	900 000	
			1 100 000	
		Slutredovisning	1 087 233	12 767
0512	Upprustning Rydaholms vattenverk	TN § 222, 2008	700 000	
		Slutredovisning	416 400	283 600
0306	Värnamo Avl. Reningsverk utredning om kväverening	TN § 7, 2000	500 000	
		TN § 140, 2001	300 000	
		TN § 23, 2003	500 000	
		TN § 9, 2004	500 000	
		TN § 299, 2006	300 000	
			2 100 000	
Slutredovisning	2 209 300	- 109 300		
0836	Ombyggnad Åkanten	KF § 43 2010 03 25	1 500 000	
		Oförutsedda fast. Omby BUN	150 000	
			1 650 000	
		Slutredovisning	1 566 052	83 948
0839	Energibesparing Rydaholms skola	Enerigeffektiverign bud 10	550 000	
		Övergripande fast. Underh.	1 842 795	
			2 392 795	
		Slutredovisning	2 392 795	-
0809	Ombyggnad Kärda skola	KF §42 2010 03 25	2 400 000	
		Enerigeffektiverign bud 10	300 000	
		Övergripande fast. Underh.	800 000	
			3 500 000	
		Slutredovisning	3 919 209	- 419 209
0215 0832	Om och tillbyggnad samt energibesparande åtgärder Kulturens Hus	TN budg 2006	200 000	
		TN budg 2007	700 000	
		TN budg 2008	1 300 000	
		KF investeringsram 2009	7 000 000	
		KF investeringsram 2010	8 800 000	
		Enerigeffektiverign bud 10	100 000	
		Övergripande fast. Underh.	400 000	
			18 500 000	
Slutredovisning	19 562 955	- 1 062 955		
0831	Tillbyggnad Bredaryds skola	KF investeringsram 2010	2 000 000	
		Slutredovisning	2 212 894	- 212 894

0837	Ombyggnad fordonstvätt	KF investeringsram 2010 Övergripande fast. Underh.	600 000 300 000 900 000		
		Slutredovisning	948 810	-	48 810
0813	Ombyggnad parkeringsplats sporthallen	KF investeringsram 2010 Slutredovisning	2 400 000 1 807 867		592 133
0817	Utemiljö Norrhamra	KF investeringsram 2009 Slutredovisning	750 000 708 689		41 311
0843	Ombyggnad Kommunkansliet	Oförutsedda fast. Omby Övergripande fast. Underh.	500 000 500 000 1 000 000		
		Slutredovisning	913 039		86 961
		Slutredovisning totalt	41 602 002		
	Underskott 1,47%	Totalt underskott		-	613 837

Anvisade medel kv 2 - 3 2011

				Startmånad
0858	Ombyggnad fjärrvärme Gröndalskolan	KF investeringsram 2011	1 000 000	September Klart november
0822	Utbyte storköksutrustning	KF investeringsram 2011	500 000	Avrop görs fortlöp
0852	Nytt beredskapsförråd Räddningsstationen	KF investeringsram 2011	1 050 000	Oktober Pågår
0851	Ombyggnad Östhamra	KF §38 2011 03 31	3 000 000	Omtag, nya planer Projekteringsstar
0865	Skärmtak Stadshuset	Oförutsedda fast. Omby	250 000	November, klart
0867	Tillgänglighet Tingshuset	KF investeringsram 2011	2 200 000	Oktober Projektering pågå byggstart jan 201
0866	Rörstorpskolan Omby exp	Oförutsedda fast. Omby BUN	380 000	September Slutbesiktning 5
0810	Ombyggnad Kök Forsheda skola	KF investeringsram 2011 KF investeringsram 2012	4 000 000 4 000 000	Upphandling pågå byggstart jan 201
	G-C v'äg Pilgatan	KF investeringsram 2011	200 000	November
	Projektering överföringsledn. Värnamo P1 - Pålslund	KF investeringsram 2011	1 000 000	Projektering pågå
	Projektering Tännö tryckstegringstation	KF investeringsram 2011	1 000 000	Projektet pågår kl
	Projektering Vmo Avloppspumpst. 4 ängen	KF investeringsram 2011	500 000	Förstudie startad
	Projektering Åminne VA	KF investeringsram 2011	500 000	Projektering pågå
	Projektering Översmännings- skador	KF investeringsram 2011	500 000	Projektering pågå Statsbidrag finns