

Protokollsutdrag:

Tu § 228

Dnr TU.2016.104.291

Akt

Stab

Fastavd

Ks

Slutredovisning av renovering/upprustning av kv Blomman för Apladalsskolan, projekt 0756**Beslut**

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

att godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning på renovering/upprustning av kv Blomman (G:a Fälths) projekt 0756 samt**att** underskottet på 293 111 kronor regleras i 2016 års bokslut**Ärendebeskrivning**

Tekniska förvaltningen har utfört en renovering/upprustning av G:a Fälths i samarbete med barn och utbildningsförvaltningen pga ökat elevantal.

Den beräknade produktionskostnaden för renovering/upprustning var 1 400 000 kronor.

Anvisade medel till projektet:

Ks § 337, 2015, anslag för investeringsavvikelse	1 000 000 kr
Oförutsedda fastighetsinvesteringar 2015	400 000 kr
Totalt	1 400 000 kr

Total investeringskostnad	1 693 111 kr
---------------------------	--------------

Underskott på projektet	293 111 kr
-------------------------	------------

Tillkommande kostnader utöver budget/större enskilda poster

• Asbestsanering	100 000 kr
• Byte av värmväxlare	105 000 kr
• Tillkommande rörinstallationer	25 000 kr
• Tillkommande slätplåtsarbeten utvändigt	25 000 kr
• Utökad solavskärmning	30.000 kr
Summa	285 000 kr

Tekniska förvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ihréne Svensson

Tekniska utskottet (Ks)

Slutredovisning av renovering/upprustning av kv Blomman 10 (G:a Fälths) för Apladalsskolan, projekt 0756

Dnr 2016-104-291

Tekniska förvaltningen har utfört en renovering/upprustning av G:a Fälths i samarbete med barn och utbildningsförvaltningen pga ökat elevantal.

Den beräknade produktionskostnaden för renovering/upprustning var 1 400 000 kronor.

Anvisade medel till projektet:

Ks § 337, 2015, anslag för investeringsavvikelse	1 000 000 kr
Oförutsedda fastighetsinvesteringar 2015	400 000 kr
Totalt	1 400 000 kr

Total investeringskostnad	1 693 111 kr
---------------------------	--------------

Underskott på projektet	293 111 kr
-------------------------	------------


Tillkommande kostnader utöver budget redovisas i särskild bilaga.

Beslutsförslag:

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna tekniska förvaltningens slutredovisning på
renovering/upprustning av kv Blomman (G:a Fälths) projekt 0756 samt
att underskottet på 293 111 kronor regleras i 2016 års bokslut

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN


Jesper du Rietz
Claes Karlsson

Upprustning av Blomman 10 / gamla Fälths / tillkommande kostnader utöver budget / större enskilda poster

• Asbestsanering	100 000:-
• Byte av värmexlare	105 000:-
• Tillkommande rörinstallationer	25 000:-
• Tillkommande slätplåtsarbeten utvändigt	25 000:-
• Utökad solavskärmning	30 000:-

Summa	285 000:-
-------	-----------

Protokollsutdrag:
Tekniska utskottet
Ekonomiavdelningen

Ks § 337

Dnr 2015.235

Renovering/Upprustning av kv Blomman 10 för Apladalskolan; anvisning av medel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för upprustning/renovering av 3 klassrum i kv Blomman 10 anvisa 1 miljoner kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser samt

att resterande finansiering sker genom lyft av 400 000 kronor från 2015 års anslag för ”Oförutsedda fastighetsinvesteringar”.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har ett ökat behov av lektionssalar i väntan på att ombyggnaden av Östboskolans Hus B till ”F-6 skola” blir klar. Ett ökat elevunderlag är orsaken. Det är sjätte klass, som när det är klart på Östboskolan, kommer att flytta ifrån Apladalsskolan.

Olika alternativ har bearbetats av barn- och utbildningsförvaltningen. Fastighetsavdelningen har medverkat i processen och har även kostnadsberäknat det alternativ som förordas, vilket är en renovering/upprustning av delar av kv Blomman 10 (g:a Fälths). Totalt 3 klassrum.

Produktionskostnaden beräknas till 1 400 000 kronor. Finansiering saknas i ”Oförutsedda fastighetsinvesteringar 2015” vilket medför att tekniska kontoret begär kompletterande finansiering om totalt 1 miljon kronor.

Tekniska utskottet beslutade den 10 juni 2015, § 195 föreslå kommunstyrelsen besluta

att för upprustning/renovering av 3 klassrum i kv Blomman 10 anvisa 1 miljon kronor ur anslag för investeringsavvikelser samt

att resterande finansiering sker genom lyft av 400 000 kronor från 2015 års anslag för ”Oförutsedda fastighetsinvesteringar”.